

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจเหล็ก	เอกสารแผ่นที่		P 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องคุณภาพ กับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน				
ตรวจการกองเหล็ก ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่				
ตรวจสอบว่าเหล็กที่นำเข้ามาได้มาตรฐานหรือไม่				
ตรวจจำนวนเหล็กคาน เหล็กปลอก				
ตรวจตำแหน่งต่อเหล็กเสริมให้ตามแบบหรือข้อกำหนดและหลักวิชาการ				
ตรวจการผูกเหล็ก และ ลวดที่ใช้ผูก				
ตรวจสอบการเดินเหล็กเมน เหล็กปลอก				
เหล็กแกนเสา ต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก				
ตรวจสอบเหล็กเสริม บนแผ่นพื้นสำเร็จรูป				
พร้อมทั้งตรวจดูว่าเหล็กมีคราบโคลนหรือคราบปูนทรายที่หลุดง่ายติดอยู่หรือไม่ ถ้ามีต้องทำความสะอาดก่อน				
ตรวจสอบการรองเหล็ก				
ตรวจ Covering ให้ตรงตามรายการประกอบแบบ				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีต	เอกสารแผ่นที่		Q 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องคุณภาพ กับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน				
ตรวจสอบสภาพของแบบว่ายังเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่				
แบบหล่อจะต้องได้รูปร่าง แนวและขนาด ตรงตามลักษณะขององค์อาคารที่ปรากฏในแบบ				
ตรวจสอบตำแหน่งของแบบหล่อ ดิ่ง และฉาก				
ตรวจสอบ ระดับท้องคาน และ ระดับหลังคาน				
ตรวจสอบ ระดับความสูงของเสา				
ตรวจสอบ ระดับความสูงของพื้น				
แบบหล่อต้องติดตั้งให้สนิทแน่นป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูน				
ตรวจสอบ การฝังสลิฟ				
ตรวจสอบ โครงสร้างทุกส่วนที่ไม่มีแบบหล่อรองรับ จะต้องมีการเทคอนกรีตหยาบเสียก่อน				
ตรวจสอบ การปูด้วยแผ่นพลาสติก กรณีพื้นชั้นล่างที่อยู่ติดดิน				
แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงกันแบบภายในได้ จะต้องจัดช่องไว้สำหรับให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจสอบแผ่นพื้นสำเร็จรูป	เอกสารแผ่นที่		R 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ตรวจสอบ ชนิดของพื้นที่ใช้ตามระบุในแบบ				
ตรวจสอบ คุณภาพของพื้นสำเร็จรูป				
ตรวจสอบ การเสริมเหล็ก ของพื้นสำเร็จรูป				
ตรวจสอบ อายุของแผ่นพื้นสำเร็จ				
ตรวจสอบ เหล็กยึดระหว่างแผ่น				
ตรวจสอบ โลหะไหล ของแผ่นพื้น ตรงตามแบบหรือไม่				
ตรวจสอบ การก่องแผ่นพื้น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ				
ตรวจสอบ รอยแตกหัก				
ตรวจสอบ วิธีการติดตั้ง, ทิศทางการวางและค้ำยัน				
ตรวจสอบ ปลายของคานนั่งอยู่บนคานถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่				
ตรวจสอบพื้นที่ที่จะต้องเว้นไว้เปิดช่อง(Opening) และพื้นที่ยังเหลือเศษจากการปู				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนเทคอนกรีต - ตรวจสอบความพร้อม	เอกสารแผ่นที่		S 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องคุณภาพ กับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน				
ตรวจสอบส่วนผสม กะบะตวง หรือเครื่องชั่ง				
การเตรียมเครื่องมือ เช่น เครื่องจี้ให้พอเพียงและมีอะไหล่ เครื่องจี้สำรองในกรณีเกิดการเสีย				
ตรวจจำนวนคนงานและช่างให้พอเหมาะกับลักษณะงาน				
ตรวจการเตรียมการเก็บตัวอย่าง คอนกรีต				
ตรวจสอบปริมาณที่ต้องการเท แผนการเท แผนการหยุดคอนกรีต				
ตรวจการเตรียมการป้องกัน กรณีฝนตก				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
ขณะเทคอนกรีต	เอกสารแผ่นที่		T 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ตรวจกำลังอัด คอนกรีต กรณีปูนมีกซ์				
ตรวจสอบการผสมปูน กรณีปูนไม่				
ตรวจสอบ การผสมน้ำยากันซึม กรณีพื้นห้องน้ำ และระเบียงชั้นบน				
พรมน้ำไม้แบบก่อนเทเพื่อป้องกัน ไม้แบบดูดน้ำจากส่วนผสมคอนกรีต				
ตรวจความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนเท				
มีการจัดคอนกรีต ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่				
การเทคอนกรีต ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ห้ามเทคอนกรีตต่อจากคอนกรีตที่เริ่มเซ็ดตัว หรือ ห้ามเทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตที่เทไว้แล้วเกินกว่า 30 นาที หรือ ไม่เกิน 2.5 ชั่วโมงกรณีผสมสารหน่วง				
ให้บันทึกเวลาเริ่มผสมปูน ไปจนถึงเทปูนเสร็จที่ช่องด้านขวา				
ทันทีที่คอนกรีตแข็งตัวให้เริ่มบ่มทันที				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานการตรวจสอบ กาน พื้น เสา ชั้นบน	ตรวจครั้งที่		รหัส
หลังการเทคอนกรีต	เอกสารแผ่นที่		U 1/1

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
การถอดแบบ เมื่อคอนกรีตครบอายุ หรือครบตามข้อกำหนด				
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่หล่อออกมา				
ตรวจสอบ เรื่อง ดิ่ง ฉาก ระดับ ของงานที่หล่อออกมา				
ตรวจสอบ ระดับท้องคาน และ ระดับหลังคาน				
ตรวจสอบ ระดับความสูงของเสา				
ตรวจสอบ ระดับความสูงของพื้น				
การบ่มคอนกรีต ต้องครบถ้วนตามรายการประกอบแบบ หรือตามมาตรฐาน				
การซ่อมผิวชำรุด ห้ามซ่อมผิวที่ชำรุด จนกว่า คอนกรีต จะ ได้ตรวจก่อน				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			